



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Estação	APELIDO EMPREENDIMENTO EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL MISTA - 2	DESCRIÇÃO DO LOTE ASSITENCIA SOCIAL
------------------	----------------	---	--	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21	02/21	03/21
1.	<b>EQUIPAMENTOS COMUNITÁRIOS</b>	<b>94.119,51</b>	% Período:	8,73%	18,31%	19,88%	53,08%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.978,75	% Período:	100,00%											
1.2.	FUNDAÇÃO	6.235,87	% Período:	100,00%											
1.3.	ESTRUTURA	8.466,65	% Período:		100,00%										
1.4.	COBERTURA	16.893,54	% Período:		50,00%	50,00%									
1.5.	PAREDES E REVESTIMENTOS	17.551,44	% Período:			50,00%	50,00%								
1.6.	PAVIMENTAÇÃO	10.300,03	% Período:				100,00%								
1.7.	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIA	7.459,41	% Período:			20,00%	80,00%								
1.8.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	4.357,23	% Período:				100,00%								
1.9.	ESQUADRIAS	11.516,22	% Período:				100,00%								
1.10.	PINTURA	8.891,07	% Período:				100,00%								
1.11.	IMPERMEABILIZAÇÕES	322,67	% Período:		100,00%										
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	146,63	% Período:				100,00%								
<b>Total: R\$ 94.119,51</b>															
			%:	8,73%	18,31%	19,88%	53,08%								
	Período:	Repasse:		-	-	-	-								
		Contrapartida:		8.214,62	17.236,09	18.714,37	49.954,43								
		Outros:		-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>		<b>8.214,62</b>	<b>17.236,09</b>	<b>18.714,37</b>	<b>49.954,43</b>								
	Acumulado:	%:		8,73%	27,04%	46,92%	100,00%								
		Repasse:		-	-	-	-								
		Contrapartida:		8.214,62	25.450,71	44.165,08	94.119,51								
		Outros:		-	-	-	-								
		<b>Investimento:</b>		<b>8.214,62</b>	<b>25.450,71</b>	<b>44.165,08</b>	<b>94.119,51</b>								

Estação/RS  
Local  
terça-feira, 31 de março de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: **Tiago Fernando Rebelatto**  
CREA/CAU: 133.552-D  
ART/RRT: